

令和3年度の「三木市公共施設再配置計画」の実績について

1 対象施設

| 施設名                | 再配置計画における対策内容 | 工事内容等               | 事業費<br>(千円) | 実績  |
|--------------------|---------------|---------------------|-------------|-----|
| 自由が丘公民館            | 長寿命化改修        | ※令和4年度施工予定          | —           | 未完了 |
| 市民体育館              | 廃止            | 令和3年10月から閉館         | —           | 完了  |
| 吉川体育館              | 廃止（解体）        | ※令和4年度施工予定          | —           | 未完了 |
| 上の丸保育所             | 廃止（解体）        | 解体工事                | 15,620      | 完了  |
| よかわアフタースクール        | 廃止（移転）        | 令和3年4月から吉川小学校内に移転   | —           | 完了  |
| デイサービスセンター<br>三木南  | 中規模改修         | キュービクル更新、外壁補修・塗装工事等 | 6,996       | 完了  |
| デイサービスセンター<br>自由が丘 | 中規模改修         | 電気温水器更新、外壁補修・塗装工事   | 11,600      | 完了  |
| 吉川健康福祉センター         | 集約化           | 支所統合に伴う事務所改修及び機器移設等 | 38,269      | 完了  |
| 吉川支所               | 転用            | 学習スペース等へ改修          |             | 完了  |
| えびす団地              | 中規模改修         | 屋根及び外壁塗装工事(1・2号棟)   | 46,723      | 完了  |
| 合 計                |               |                     | 119,208     |     |

## 2 実績が「未完了」である施設の当該理由

| 施設名     | 「未完了」の理由   |
|---------|--|
| 自由が丘公民館 | 空調設備工事の実施設計額が当初見込んでいた予算額を大幅に上回り、令和4年度に工事を延期したため。                         |
| 吉川体育館   | 「山田錦の郷活性化構想」との関連で、解体工事の実施に当たり、令和4年度社会資本整備総合交付金の活用が確定し、解体工事を令和4年度事業としたため。 |

## 3 総延床面積の増減

| 計画当初<br>(H31.3.31)<br>(㎡) | 令和3年<br>度末(㎡) | 増減面積<br>(㎡) | 増減率<br>(%) | 増減理由・内訳   |
|---------------------------|---------------|-------------|------------|---|
| 326,624.76                | 324,694.59    | ▲1,930.17   | ▲0.6       | 旧上の丸庁舎解体(注)<br>(▲1,304.68㎡)<br>上の丸保育所解体<br>(▲625.49㎡) |

(注) 旧上の丸庁舎は令和元年度に一部解体撤去済。