

令和4年度の「三木市公共施設再配置計画」の実績について

1 対象施設

施設名	計画における対策内容	工事内容等	事業費 (千円)	実績
自由が丘公民館(※1)	長寿命化改修	空調設備改修	21,538	完了
吉川体育館(※1)	廃止(解体)	解体工事	69,190	完了
青山公民館(※2)	中規模改修	外壁・空調設備改修、照明のLED化	33,260	一部完了
教育センター 児童センター(※3)	中規模改修	実施設計	5,885	未完了
口吉川共同作業所(※4)	中規模改修	—	—	—
消防署吉川分署(※5)	長寿命化改修 →移転による建替えに変更	—	—	—
合 計			129,873	

※1：自由が丘公民館及び吉川体育館は、令和3年度からの繰越分。

※2：青山公民館は、追加工事（屋根塗装工事など）が生じたため令和5年度へ一部繰越し。

※3：教育センター・児童センターは、令和4年度は実施設計のみで、令和5年度に改修工事を実施。

※4：口吉川共同作業所は、隣接する星陽やすらぎセンターや三木共同作業所などとの一体的な在り方も含め、庁内で検討中。

※5：消防署吉川分署は、令和5年度～令和7年度での事業実施を予定。

## 2 総延床面積の比較

### (1) 計画当初との比較

計画当初 (H31. 3. 31) (m <sup>2</sup> ) ①	令和4年 度末(m <sup>2</sup> ) ②	増減面積 (m <sup>2</sup> ) ②－①	増減率 (%) ②／①
326,624.76	323,478.14	▲3,146.62	▲1.0

### (2) 令和3年度末との比較

令和3年 度末(m <sup>2</sup> ) ③	令和4年 度末(m <sup>2</sup> ) ②	増減面積 (m <sup>2</sup> ) ②－③	増減率 (%) ②／③	増減面積 の内訳
324,694.59	323,478.14	▲1,216.45	▲0.4	神戸電鉄三木駅 舎建築 (+279.95 m <sup>2</sup> ) 吉川体育館解体 (▲1,496.40 m <sup>2</sup> )