

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年09月15日

計画の名称	三木市 安全・安心の公園づくり(防災・安全)												
計画の期間	平成29年度～令和03年度(5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	三木市												
計画の目標	三木市公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の予防保全・事後保全的な維持管理・改築を行い、市民が安全に安心して利用できる公園づくりを推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	260	A	260	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29年度末	H31年度末	H33年度末
1	公園施設長寿命化計画に基づき、公園施設の更新を行い、公園施設の更新達成率を30%から80%に向上させる。 長寿命化計画に基づき、更新が必要とされる公園施設の更新達成率を測定する。 (更新達成率) = (目標年次における更新施設数) / 更新を必要とする公園施設数 × 100%	30%	60%	80%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>	避難確保計画の策定	<input type="checkbox"/>	避難行動要支援者名簿の提供	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	-----------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------	---------------	--------------------------

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	三木市	直接	三木市	—	—	三木市公園施設長寿命化 対策支援事業 (1-A-1)	8公園の建物等の改築	三木市	■	■	■	■	■	240		策定済
	A12-002	公園	一般	三木市	直接	三木市	—	—	公園施設長寿命化対策支 援事業 (5か年老朽)	健全度D判定等の緊要な対応 が必要な公園施設の改築 N= 2公園	三木市					■	20		策定済
											小計						260		
											合計						260		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制
三木市都市整備部都市政策課において実施

事後評価の実施時期
令和5年度

公表の方法
市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

公園施設長寿命化計画に基づき、施設の改築・更新(6公園)を行ったことで、更新達成率が30%から58%に向上し、利用者が安全・安心に利用できる施設が増加した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

公園施設長寿命化計画に基づき、施設の改築・更新を行ったが更新達成率が58%と目標値に届かなかったため、今後も事業を継続し計画的な改築・更新を行う。

○目標値の達成状況

番号	指標（略称）		目標値と実績値に差が出た要因
	目標値／実績値		
1	最終目標値	80%	総合公園の優先順位が高い施設(屋内プール、テニスコート、体育館)の改築・更新を前倒したことにより、施設数が多い近隣公園の園路(広場)、管理施設(倉庫)等の改築・更新を見送ったため。
	最終実績値	58%	